

BAUSTELLENNEWS

Informationen über die Baumaßnahmen in der Billerbecker Innenstadt

Aktuelle Meldungen vom 14. Februar 2022

Die Kanalbauarbeiten und der damit verbundene barrierefreie Ausbau der Innenstadt konnten in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt fortgesetzt werden. Grund dafür waren die andauernden widrigen Wetterbedingungen und Krankheitsfälle bei den beauftragten Unternehmen. Dennoch sind wesentliche Meilensteine mittlerweile abgeschlossen.

- > Der Abschnitt Coesfelder Straße / Lilienbeck bis zum Kreuzungsbereich Mühlenstraße ist fertiggestellt.
- > Auf dem Abschnitt der unteren Mühlenstraße sind die Bedingungen für die Trennentwässerung geschaffen worden. Der Regenwasserkanal in die Berkel sowie der Schmutzwasserkanal konnten fertiggestellt werden.
- > Auf dem Abschnitt der oberen Mühlenstraße bis zur Friedhofstraße ist auf beiden Seiten die Pflasterung der Gehwege erfolgt.

Rückblick auf die bisherigen Baumaßnahmen



Neu gepflasterter Gehweg Lilienbeck
(Foto: Stadt Billerbeck)



**Vollständige Pflasterung
Lilienbeck / Coesfelder
Straße / Lange Straße**
(Foto: Stadt Billerbeck)



**Kanalbauarbeiten untere
Mühlenstraße**
(Foto: Citymanagement Billerbeck)

Nachdem mittlerweile das gesamte Material für den Straßenausbau geliefert wurde, kann vorsichtig davon ausgegangen werden, dass der Zeitplan der Gesamtmaßnahme bis August 2022 eingehalten werden kann. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch, dass insbesondere die Pflasterung des Natursteins eine herausfordernde Aufgabe ist und es hierfür nur noch wenig ausgebildete Fachkräfte gibt.

Im Rahmen der Kanalbauarbeiten werden neben den Hausanschlüssen auch die Wasserleitungen der Gelsenwasser sowie die Stromleitungen der Westnetz GmbH erneuert.

WAS ANSTEHT!

In den nächsten Wochen finden weitere deutlich sichtbare Baumaßnahmen parallel an unterschiedlichen Abschnitten statt.

Abschnitt untere Mühlenstraße

In den nächsten fünf Wochen sollen die Kanalumbauarbeiten auf der unteren Mühlenstraße abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich insbesondere um die Herrichtung der Hausanschlüsse. Zeitlich daran schließend beginnt der Straßenausbau. Hierbei wird zunächst die sogenannte Rinne als Abschluss zu den Hausfassaden gepflastert. Im Anschluss folgt die Pflasterung der sogenannten Laufbänder als Gehwege. In einem dritten Schritt erfolgt die Aufschotterung der Straße, sodass diese dann wieder befahrbar ist. Diese Baumaßnahmen sollen bis Ende April fertiggestellt werden.

Abschnitt obere Mühlenstraße

Parallel zu den Arbeiten auf der unteren Mühlenstraße soll ab Anfang März die Asphaltdecke auf der oberen Mühlenstraße zwischen Lilienbeck und Friedhofstraße aufgetragen werden, sodass die Arbeiten in diesem Bereich dann abgeschlossen werden können.

Kreuzungsbereich Mühlenstraße / Lilienbeck

Im Bereich Mühlenstraße / Lilienbeck wird ab Mitte März die Großpflasterung des Kreuzungsbereichs erfolgen. Durch die Umbaumaßnahmen entsteht in diesem Bereich eine neue und attraktive Platzsituation, die durch einen weiteren Baum und einen Trinkwasserbrunnen gestalterisch abgerundet wird. Während der Pflasterung ist eine Sperrung der Durchfahrt erforderlich. In dieser Zeit wird die Fahrtrichtung Am Haulingbach wieder in beide Richtungen freigegeben.

Kanalumbau auf der oberen Mühlenstraße

Wenn die Kanalumbauarbeiten auf der unteren Mühlenstraße abgeschlossen sind und dort der Straßenausbau beginnt, wandern die Kanalumbauarbeiten weiter auf die obere Mühlenstraße und beginnen ab der Kreuzung Friedhofstraße bis zur Einmündung zum Markt.

KONTAKT

Citymanagement Billerbeck
Elke Frauns | Laureen Nievel
Telefon: 02543 / 73-79
citymanagement@billerbeck.de

Stadt Billerbeck
Rainer Hein
Markt 1
48727 Billerbeck
Telefon: 02543 / 73-48
hein@billerbeck.de



Wenn Sie die BaustellenNEWS zukünftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine formlose E-Mail an: citymanagement@billerbeck.de.