

BAUSTELLENNEWS

Informationen über die Baumaßnahmen in der Billerbecker Innenstadt



Fertig gestelltes Pflaster im Bereich Lilienbeck / Coesfelder Straße / Lange Straße (Foto: Stadt Billerbeck)

Aktuelle Meldungen vom 24. September 2021

Im Bereich Lilienbeck – Coesfelder Str. ist der barrierefreie Ausbau fertig gestellt. Es fehlen noch einzelne Verkehrsschilder und die Straßenbäume sind im Herbst zu pflanzen. Die Anbindung des Gehweges „An der Kolvenburg“ ist aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Pflaster wegen der Hochwasserschäden in der Eifel z. Zt. nicht möglich.

Der Schmutzwasserkanal in der Mühlenstraße zwischen Lilienbeck und Friedhofstraße einschließlich der Grundstücksanschlüsse ist fertiggestellt. Die Wasserversorgungsleitung in diesem Abschnitt einschließlich der Anschlüsse ist ebenfalls erneuert worden. Die Straßenbeleuchtungskabel wurden erneuert und neue Straßenlaternen sind vorgesehen. Die Rinne/Bordanlagen sind in diesem Bereich hergestellt und die Straße wurde aufgeschottert.

Im Bereich des Parkplatzes neben der Feuerwehr Mühlenstraße wurde der Regenwasserkanal B DN 700 im Bohr- Pressverfahren bis zur Berkel verlegt, der Lamellenabscheider zur mechanischen Reinigung des abfließenden Regenwasser eingebaut und die Verbindungen hergestellt.

Die Straße Am Haulingbach wurde im Bereich zwischen Wasserstiege und Lilienbeck endgültig hergestellt.

WAS ANSTEHT!

Mühlenstraße von Lilienbeck bis Friedhofstraße

Bei Lieferung des Natursteinpflasters, voraussichtlich ab Mitte Oktober, werden die Gehwege hergestellt. Anschließend erfolgt die Herstellung einer Asphalttragschicht im Straßenbereich bis Dezember 2021.

Untere Mühlenstraße

Im Bereich der Unteren Mühlenstraße wird ab Höhe Feuerwehr der Schmutzwasserkanal ab der 38. KW 2021 verlegt, dafür ist eine Vollsperrung der Unteren Mühlenstraße vorzunehmen. Anlieger können jedoch jeweils bis zur Baustelle fahren. Es ist jeweils ein Abschnitt von rd. 50 m Länge – von der Feuerwehr beginnend zur Straße Lilienbeck verlaufend - als Baustellenbereich in ganzer Straßenbreite vorgesehen. In dieser Zeit ist jedwede andere Nutzung ausgeschlossen. Ebenso wird der Eckschacht des Regenwasserkanals als Sonderbauwerk in der Mühlenstraße gesetzt und die Verbindung mit dem Lamellenabscheider hergestellt.

Dieser Straßenabschnitt soll bis Dezember 2021 soweit hergestellt werden, dass die Straße teilweise als Asphalttragschicht und teilweise als Schottertragschicht befahrbar ist. Die Gehwege in diesem Abschnitt sollen ebenfalls hergestellt sein (bei Lieferung des Pflasters nach den Hochwasserschäden in der Eifel).

KONTAKT

Citymanagement Billerbeck
Elke Frauns | Laureen Nievel
Telefon: 02543 / 73-79
citymanagement@billerbeck.de

Stadt Billerbeck
Rainer Hein
Markt 1
48727 Billerbeck
Telefon: 02543 / 73-48
hein@billerbeck.de



Wenn Sie die BaustellenNEWS zukünftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine formlose E-Mail an: citymanagement@billerbeck.de.